

X. INFORMACJA NA TEMAT REMONTÓW I INWESTYCJI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PRZYGOTOWANA PRZEZ WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ.

REALIZACJA REMONTÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2005
06/WGM.II/G

Płock, dnia 05.09.2005r.

<i>Lp</i>	<i>KLASYFIKACJA</i>	<i>ZAKRES RZECZOWY</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>UWAGI</i>
1	ŻŁOBKI	Żłobek nr 1 – wydzielenie izolatki	108.625,00	29.145,39	zakończono
2	853 85305 4270	Żłobek nr 3 – remont posadzki, wymiana okien, remont ścian		79.314,64	zakończono
3	PRZEDSZKOLA	MP nr 1 - Remont dachu	812.000,00	-	zmiana zadania, planowany remont kapitałny budynku w 2006
4	801 80104 4270	MP nr 2 – remont świetlicy		-	obiekt nie jest własnością Gminy
5		MP 3 – ekspertyza techniczna budynku		29.280,00	umowa 100/WGMIIRM/Z/1009/05 z 14.07.05 zakończenie 14.10.05
6		MP nr 8 – remont łazienki, przełożenie parkietu		29.838,86	zakończono
7		MP nr 10 – wymiana węzła cieplnego wraz z PT		3.500,00 39.862,68 - MFOŚiGW	zakończono
8		MP 11- Remont dachu		22.641,46	zakończono
9		MP nr 12 – remont dachu i elewacji		27.422,46	zakończono

<i>Lp</i>	<i>KLASYFIKACJA</i>	<i>ZAKRES RZECZOWY</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>UWAGI</i>
10		MP nr 15 – remont elewacji		29.745,66	zakończono
11		MP 17- Remont dachu		29.990,70	zakończono
12		MP nr 21 – kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej, remont łazienki		74.022,88	zakończono
13		MP nr 31 – remont dachu		30.688,81	umowa nr 115/WGMIIRM/Z/1140/2005 z 05.08.2005 termin zakończenia 16.09.2005
14		MP nr 33 – adaptacja konstrukcji budynku i montaż urządzenia dźwigowego		199.169,21	zakończono
15		MP nr 34 – wykonanie kotłowni, instalacji c.o, cwu, modernizacja instalacji wod-kan, wymiana stolarki, modernizacja pomieszczeń, wymiana posadzek, montaż przyłącza gazu i instalacji gazowej dla potrzeb kuchni i kotłowni		444.986,40	w tym 160.000 zł z MFOŚiGW wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekazany do WZP w dn. 22.08.2005
16		MP nr 35 remont elewacji modernizacja instalacji odgromowej		83.182,99	podpisana umowa na roboty budowlane , termin zakończenia październik 2005

<i>Lp</i>	<i>KLASYFIKACJA</i>	<i>ZAKRES RZECZOWY</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>UWAGI</i>
17	SZKOŁY PODSTAWOWE	SP nr 1 – wykonanie i montaż boksów szatni	663.000,00	52.318,43	zakończono
18		SP nr 5 – , modernizacja ciągów pieszo-jezdnych, opracowanie proj. technicznego na modernizację bloku żywieniowego w 2006r.		48.005,35	zakończono
19	801 80101 4270	SP nr 6 – modernizacja bloku żywieniowego, opracowany PT		27.496,14	zakończono
		remont instalacji odgromowej		11.728,88	zakończono
20		SP nr 16 – remont dachu		47.168,27	zakończono
21		SP nr 20 – termomodernizacja budynku		49,50+ 163.134,62-MFOŚiGW	zakończono
22		SP nr 23 – kontynuacja ekspertyzy, wykonanie nowej posadzki w łączniku budynku		17.873,00 114.084,45	zakończono wykonano
23		SP 3 – wymiana podłogi w sali gimnastycznej, wymiana stolarki okiennej		181.087,21	w trakcie realizacji wymiana podłogi w sali gimnastycznej, termin zakończenia do 28.09.05
24		ZS 2 – wymiana podłogi w sali gimnastycznej		156.711,40	w trakcie realizacji wymiana podłogi w sali gimnastycznej, termin zakończenia do 30.09.05

Lp	KLASYFIKACJA	ZAKRES RZECZOWY	PLAN	WYKONANIE	UWAGI
25	GIMNAZJA	Gimnazjum nr 3 – remont dachu	104.000,00	12.160,00	zakończono
26	801 80110 4270	Gimnazjum nr 4 – wymiana okien w sali gimnastycznej		50.386,70	zakończono
27		Gimnazjum nr 6 – planowane:wymiana nawierzchni przed frontem budynku, wymiana okien w przyziemi i wygrozdzenie działek, opaska wokół budynku		126,00	w trakcie przygotowania przedmiaru robót
	ZADANIE 01/WGM II/P				
1	801 80120 4270	L.O. im. St. Małachowskiego – wykonanie kompleksowych prac badawczych i przygotowawczych prac projektowych dla przeprowadzenia remontu zabytkowego budynku L.O. im. St. Małachowskiego	110.000+584.793,95- środki niewygasające	27.929,30	procedura przetargowa w toku
2		L.O. im. Wł. Jagiełły- wymiana okien i remont elewacji		260.650,18	wymiana okien i remont elewacji będą zakończone do kończ września b.r

<i>Lp</i>	<i>KLASYFIKACJA</i>	<i>ZAKRES RZECZOWY</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>UWAGI</i>
3	801 80130 4270	ZSB nr 1 – a) wykonanie kanalizacji deszczowej (odwodnienie terenu szkoły) b) usunięcie awarii instalacji wodociągowej	398.000,00 23.000,00	31.191,27 23.000,00	w tym 198.000,00 MFOŚiGW planowany termin zakończenia robót listopad 2005 zakończono
4	801 80102 4270	ZSOS nr 7 – remont budynku i wymiana chodników	120.000,00	108.639,46	zakończono
5	854 85406 4270	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 – remont dachu i elewacji	80.000,00	-	-