



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>				
<b><u>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji</u></b>				
<b>01/WIMI//G</b>				
	<b>Budowa ulic: Kasztanowej i Łamanej wraz z infrastrukturą</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i> 25 marca 2003	<i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2005
<i>Plan</i>		150.396,60	150.396,60	150.396,60 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<p>W I półroczu 2004 roku opracowano projekt techniczny ulicy Łamanej oraz rozpoczęto procedurę przetargową na realizację nawierzchni wraz z infrastrukturą techniczną z terminem otwarcia ofert 9 sierpnia 2004 roku. Ponadto opracowano dokumentację techniczną I etapu budowy ulicy Kasztanowej (odcinek od ul. Harcerskiej do ul. Leszczynowej) oraz zlecono wykonanie projektu technicznego II etapu (odcinek od ul. Leszczynowej do ul. Wiosennej).</p>			
<b>02/WIMI//G</b>				
	<b>Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Góry</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i> 1 czerwca 2002	<i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		600.000,00	600.000,00	600.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
	<p>W I półroczu 2004 roku przygotowano i uruchomiono procedurę przetargową oraz dokonano otwarcia ofert na realizację powyższego zadania. Planowany termin podpisania umowy – lipiec 2004 roku.</p>			



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>03/WIMI/I/G</b>					
<b>Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: Nowoosiedlowa, Edukacyjna, Wakacyjna, Semestralna, Pedagogiczna, Nauczycielska</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2007
<i>Plan</i>		50.000,00	50.000,00	50.000,00 0,00	
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	

W I półroczu 2004 roku wystąpiono o warunki techniczne do projektowania do jednostek opiniujących i uzgadniających dokumentację techniczną oraz zlecono opracowanie map do celów opiniodawczych.

**04/WIMI/I/G**

<b>Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Południe (ulice: Swojska i Synów Pułku)</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2005
<i>Plan</i>		390.000,00	390.000,00	390.000,00 0,00	
<b>Wykonanie</b>		<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b> <b>0,00</b>	

W I półroczu 2004 roku wykonano dokumentację projektową ulicy Synów Pułku oraz przygotowano i uruchomiono procedurę przetargową na budowę ulicy.  
Otwarcia ofert dokonano 24.06.2004 roku.  
Planowany termin zawarcia umowy - lipiec 2004 roku.  
Ponadto zlecono opracowanie projektu technicznego budowy ulicy Swojskiej.



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>05/WIMI//G</b>					
<b>Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Północ (ulice: Ossowskiego, Patriotów, Obrońców Helu)</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2005
<i>Plan</i>		300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>1.794,40</b>	<b>1.794,40</b>	<b>1.794,40</b>	<b>0,00</b>
<p>W I półroczu 2004 roku została opracowana dokumentacja projektowa I etapu budowy ulic: Ossowskiego i Patriotów. Przygotowano postępowanie przetargowe na realizację ww. zadania z terminem otwarcia ofert 23.07.2004 roku. Ponadto trwają przygotowania postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej pozostałej części zadania. Wydatki poniesione w okresie I półrocza bieżącego roku dotyczyły zakupu map do celów opiniodawczych oraz opłaty za przyłącze energii elektrycznej.</p>					
<b>06/WIMI//G</b>					
<b>Budowa łącznika ulic: Dworcowa i Otolińska</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	31 maja 2003	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2005
<i>Plan</i>		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<p>W I półroczu 2004 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę na opracowanie projektu technicznego nawierzchni łącznika ulic Dworcowa i Otolińska. Termin wykonania dokumentacji planowany jest na dzień 30.11.2004 roku.</p>					



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>07/WIMI/I/G</b>					
<b>Budowa nawierzchni północnego sięgacza ulicy Chopina wraz z kanalizacją deszczową</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	31 maja 2003	<i>zakończenia:</i>	31 maja 2005
<i>Plan</i>		300.000,00		300.000,00	300.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<p>W ramach realizacji zadania przygotowano i uruchomiono procedurę przetargową dotyczącą realizacji zadania. Otwarcie ofert planowane jest na dzień 14.09.2004 roku.</p>					
<b>08/WIMI/I/G</b>					
<b>Budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 października 2003	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2005
<i>Plan</i>		927.000,00		927.000,00	927.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<p>W I półroczu 2004 roku została zlecona realizacja I etapu budowy ulicy. Termin zakończenia zadania planowany jest na dzień 30.10.2004 roku. Zlecono nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi przy realizacji I etapu zadania. Ponadto rozpoczęto prace związane z przygotowaniem II etapu realizacji zadania.</p>					



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>09/WIMI/I/G</b>					
<b>Budowa ulicy Śniadeckiego</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	25 marca 2003	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>233.586,31</b>	<b>233.586,31</b>	<b>233.586,31</b>	<b>0,00</b>
<p>Zadanie zostało zakończone i zgłoszone do odbioru technicznego. W ramach powyższego zadania wykonano: jezdnię o nawierzchni z polbruk, chodniki wraz z wjazdami, wpusty uliczne oraz kolektor kanalizacji deszczowej.</p>					
<b>10/WIMI/I/G</b>					
<b>Budowa ulicy Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2006
<i>Plan</i>		275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
<p>W I półroczu 2004 roku w ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji 30 sierpnia 2004 roku. Wydatki poniesione w okresie I półrocza bieżącego roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.</p>					



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>11/WIMI/I/G</b>					
<b>Budowa dróg w południowej części Osiedla Wyszogrodzka</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 maja 2003	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2005
<i>Plan</i>		600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>320,50</b>	<b>320,50</b>	<b>320,50</b>	<b>0,00</b>
<p>W I półroczu 2004 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę ulicy Studziennej. Ponadto uzyskano decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy ulic: Chabrowej i Malinowej oraz rozpoczęto procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy powyższych ulic.</p>					
<b>12/WIMI/I/G</b>					
<b>Budowa chodników w ulicach: Ciechomickiej i Góry oraz w części ulicy Łąckiej</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	25 marca 2003	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2005
<i>Plan</i>		600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<p>W I półroczu 2004 roku opracowano dokumentację techniczną budowy chodników w ulicach: Ciechomickiej i Góry oraz w części ulicy Łąckiej. Wykonano I etap dokumentacji i uzyskano pozwolenie na budowę odcinka od ul. Łąckiej do ul. Na Stoku. Ponadto przygotowano postępowanie przetargowe na realizację powyższego odcinka (termin otwarcia ofert 20.07.2004 roku). Przygotowane są także procedury przetargowe na realizację pozostałych odcinków.</p>					



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>13/WIMI//G</b>					
<b>Budowa ścieżek rowerowych</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 kwietnia 2003	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2007
<i>Plan</i>		180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>21.400,00</b>	<b>0,00</b>

W ramach realizacji zadania uzyskano warunki techniczne do projektowania oraz przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji technicznej budowy ścieżek rowerowych. W ramach poniesionych wydatków wykonano oznakowanie pionowe i poziome na istniejących ścieżkach.

<b>14/WIMI//G</b>					
<b>Budowa ulicy Macieszy na Osiedlu Winiary</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2005
<i>Plan</i>		40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2004 roku uzyskano warunki do projektowania oraz przygotowano materiały dotyczące wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>15/WIMI//G</b>					
	<b>Budowa ulic: Obejście i Pańniki wraz z połączeniem z ulicą Południową</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i> 1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2005	
<i>Plan</i>		45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2004 roku uzyskano warunki do projektowania oraz przygotowano materiały dotyczące wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**16/WIMI//G**

	<b>Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i> 2 kwietnia 2003	<i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2006	
<i>Plan</i>		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>117.621,64</b>	<b>117.621,64</b>	<b>117.621,64</b>	<b>0,00</b>

W I półroczu 2004 roku podpisano umowę na wykonanie prac projektowych związanych z przebudową ulicy Tumskiej. W końcowej fazie projektowania jest dokumentacja dla I – szego etapu przebudowy i modernizacji ulicy Tumskiej (zakończenie I etapu wrzesień 2004 roku). Wydatki poniesione w okresie I półrocza bieżącego roku dotyczyły zakupu map do celów opiniodawczych, opłaty za wypis z rejestru gruntów, fotografii lotniczych, prac geologicznych.





## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>				
<b>17/WIMI/I/G</b>				
	<b>Budowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą – I etap</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i> 1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2005
<i>Plan</i>		50.000,00	50.000,00	50.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>187,44</b>	<b>187,44</b>	<b>187,44</b> <b>0,00</b>
<p>W ramach realizacji zadania w I półroczu 2004 roku uzyskano warunki do projektowania oraz przygotowano materiały dotyczące wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Termin otwarcia ofert przewidziany jest na dzień 26.07.2004 roku. Poniesione wydatki dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.</p>				
<b>18/WIMI/I/G</b>				
	<b>Sala gimnastyczna w Zespole Szkół Nr 1 – zakupy inwestycyjne</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i> 1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		224.000,00	224.000,00	224.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<p>W ramach zadania przygotowano materiały dotyczące wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia do sali gimnastycznej. Termin otwarcia ofert przewidziany jest na dzień 7 lipca 2004 roku.</p>				



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>19/WIMI//G</b>					
<b>Infrastruktura dla budownictwa mieszkaniowego</b>					
		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	26 listopada 2003	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		340.459,19	340.459,19	340.459,19	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<p>Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Płocka określającą zasady refundacji kosztów poniesionych przez podmioty na realizację infrastruktury technicznej dla budownictwa mieszkaniowego poszczególne podmioty otrzymują refundację kosztów, po podpisaniu stosownych porozumień, nie wcześniej jednak niż w drugim półroczu roku budżetowego.</p> <p>W związku z powyższym realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2004 roku.</p>					
<b>20/WIMI//G</b>					
<b>Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1</b>					
		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 lipca 2002	<i>zakończenia:</i>	31 lipca 2004
<i>Plan</i>		476.000,00	476.000,00	476.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<p>Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem (planowany termin zakończenia zadania 31.07.2004 roku).</p> <p>W I półroczu bieżącego roku zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2003 roku w wysokości 248.319,15 zł.</p>					



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>21/WIMI/I/G</b>					
<b>Budowa zaplecza kuchennego przy Szkole Podstawowej Nr 15</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	25 marca 2003	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>143,87</b>	<b>143,87</b>	<b>143,87</b>	<b>0,00</b>
<p>W I półroczu 2004 roku opracowano dokumentację techniczną rozbudowy Szkoły Podstawowej o zaplecze kuchenne. Ponadto przygotowano procedurę przetargową na wykonanie powyższego zadania. Wydatki poniesione w I półroczu 2004 roku dotyczyły zakupu map do celów opiniodawczych.</p>					
<b>22/WIMI/I/G</b>					
<b>Budowa Gimnazjum Nr 8 na Osiedlu Podolszyce Północ</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	16 maja 2001	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		3.200.000,00	3.200.000,00	2.650.000,00	550.000,00
<b>Wykonanie</b>		<b>1.121.151,52</b>	<b>1.121.151,52</b>	<b>571.151,52</b>	<b>550.000,00</b>
<p>W I półroczu 2004 roku zakończono i oddano do użytku hale sportowe jako ostatni element obiektów budowlanych. Obecnie trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu. Powyższe zadanie zostało dofinansowane w wysokości 550.000,00 zł. z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.</p>					



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>23/WIMI//G</b>					
<b>Budowa Gimnazjum Nr 8 na Osiedlu Podolszyce Północ - zakupy inwestycyjne</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 marca 2003	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>13.176,00</b>	<b>13.176,00</b>	<b>13.176,00</b>	<b>0,00</b>
<p>W I półroczu 2004 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową instalacji monitoringu i nagłośnienia obiektu. Ponadto przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację ww. zadania.</p> <p>W I półroczu 2004 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2003 roku w wysokości 438.533,51 zł. dokonano zakupu sprzętu sportowego do sal gimnastycznych.</p>					
<b>24/WIMI//G</b>					
<b>Budowa Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ulicy Misjonarskiej 22</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	26 czerwca 2003	<i>zakończenia:</i>	31 maja 2005
<i>Plan</i>		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<p>W ramach realizacji zadania w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz z pozwoleniem na budowę. Planowany termin zakończenia 15.07.2004 roku.</p> <p>W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2003 roku w I półroczu bieżącego roku dokonano przedpłaty na poczet opłaty przyłączeniowej energii elektrycznej w wysokości 120,00 zł.</p>					



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>25/WIMI/I/G</b>					
<b>Budowa oczyszczalni „WSCHÓD” wraz z kolektorami kanalizacji sanitarnej</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2007
<i>Plan</i>		1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>49,50</b>	<b>49,50</b>	<b>49,50</b>	<b>0,00</b>

W I półroczu 2004 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę z terminem wykonania 30.09.2004 roku. Ponadto rozpoczęto przygotowania w zakresie opracowania studium wykonalności.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza bieżącego roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

**26/WIMI/I/G**

<b>Kanalizacja sanitarna w ulicy Wyszogrodzkiej</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W I półroczu 2004 roku zakończono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę na realizację inwestycji. Termin zakończenia realizacji zadania 30.07.2004 roku.



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>27/WIMI/I/G</b>					
<b>Kanalizacja sanitarna - Radziwie</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2005
<i>Plan</i>		170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W I półroczu 2004 roku podjęto działania w sprawie wykupu działek przy ulicy Wąskiej. Ponadto przygotowano procedury przetargowe w zakresie realizacji kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej.  
W ramach realizacji zadania prowadzone były uzgodnienia w zakresie przeprowadzenia kanalizacji w ul. Zielonej przez działki prywatne.

<b>28/WIMI/I/G</b>					
<b>Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni Alei Roguckiego</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 lutego 2003	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>29.866,00</b>	<b>29.866,00</b>	<b>29.866,00</b>	<b>0,00</b>

Zadanie zakończone.  
W ramach powyższego zadania wykonano oświetlenie Alei Roguckiego.



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>29/WIMI/I/G</b>					
<b>Budowa pasażu łączącego ul. Lasockiego z ul. Jachowicza</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	30 września 2003	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<p>W I półroczu 2004 roku uzyskano warunki do projektowania oraz podjęto uzgodnienia w zakresie pozyskania gruntów od Politechniki Warszawskiej oraz Parafii Świętego Stanisława Kostki „Stanisławówki”.</p> <p>Ponadto prowadzono negocjacje z Zakładem Energetycznym dotyczące umowy przyłączeniowej.</p>					
<b>30/WIMI/I/G</b>					
<b>Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ulicy Miedzianej</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	15 kwietnia 2003	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>49,60</b>	<b>49,60</b>	<b>49,60</b>	<b>0,00</b>
<p>W I półroczu 2004 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Ponadto rozpoczęto procedurę przetargową na realizację powyższego zadania.</p> <p>Termin otwarcia ofert przewidziany jest na dzień 01.09.2004 roku.</p> <p>Wydatki poniesione w okresie I półrocza bieżącego roku dotyczą opłaty przyłączeniowej.</p>					



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>31/WIMI/I/G</b>					
<b>Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2006
<b>ulic: Majowej, Wiosennej, Leszczynowej i Pogodnej</b>					
<i>Plan</i>		540.000,00	540.000,00	540.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W I półroczu 2004 roku przygotowano i wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Majowej, Wiosennej, Leszczynowej i Pogodnej na osiedlu Imielnica wraz z ich realizacją. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 29.06.2004 roku.

<b>32/WIMI/I/G</b>					
<b>Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2006
<b>ulic: Lokalnej, Orzechowej i Wiśniowej</b>					
<i>Plan</i>		85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W I półroczu 2004 roku przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Lokalnej, Orzechowej i Wiśniowej.





## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>33/WIMI/I/G</b>					
<b>Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 lutego 2003	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2005
<b>ulic: Saperskiej i Wroniej</b>					
<i>Plan</i>		400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>238.078,99</b>	<b>238.078,99</b>	<b>238.078,99</b>	<b>0,00</b>
<p>W ramach powyższego zadania w I półroczu 2004 roku wykonano roboty drogowe wraz z oznakowaniem, roboty sanitarne oraz roboty elektryczne. Termin zakończenia zadania 30.07.2004 roku.</p>					
<b>34/WIMI/I/G</b>					
<b>Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2006
<b>ulic: Torowej, Żabiej, Błotnej, Łąkowej i Jesiennej</b>					
<i>Plan</i>		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<p>W I półroczu 2004 roku uzyskano warunki techniczne do projektowania, zamówiono mapy do celów opiniotwórczych oraz rozpoczęto przygotowanie procedury o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.</p>					



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym			
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne		
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>						
<b>35/WIMI/I/G</b>						
	<b>Wodociąg w ulicy Bliskiej</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	15 lipca 2003	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
	<i>Plan</i>	290.000,00		290.000,00		290.000,00
	<b>Wykonanie</b>	<b>11.547,80</b>		<b>11.547,80</b>		<b>11.547,80</b> <b>0,00</b>
	W I półroczu 2004 roku opracowano projekt techniczny oraz rozpoczęto procedurę przetargową na realizację sieci wodociągowej. Termin otwarcia ofert przewidziany jest na dzień 23 lipca 2004 roku.					
<b>36/WIMI/I/G</b>						
	<b>Zabezpieczenie i odwodnienie Skarpy Wiślanej w rejonie ulicy Parowa</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 marca 2003	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
	<i>Plan</i>	40.000,00		40.000,00		40.000,00
	<b>Wykonanie</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b> <b>0,00</b>
	W I półroczu 2004 roku wykonano zabezpieczenie osuwiska na wschodniej skarpie drogi, przystąpiono do likwidacji wyrwy erozyjnej oraz ułożono chodniki z krawężnikami. Zadanie zostało dofinansowane z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.					



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>37/WIMI//G</b>					
<b>Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od „Hotelu Starzyński” do Katedry wraz z budową Amfiteatru</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 lutego 2003	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2005
<i>Plan</i>		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>145.180,00</b>	<b>145.180,00</b>	<b>145.180,00</b>	<b>0,00</b>
<p>W I półroczu 2004 roku dokonano sprawdzenia przez Politechnikę Gdańską dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla powyższego zadania.  Ponadto rozpoczęto przygotowanie postępowania przetargowego na realizację zadania.</p>					
<b>38/WIMI//G</b>					
<b>Ogrody działkowe „Kaprys” oraz „Magnolia”</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	26 czerwca 2003	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2005
<i>Plan</i>		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<p>W I półroczu 2004 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonania nawierzchni ulicy Granicznej, oświetlenia ulicy oraz zasilania w energię elektryczną dla ogrodów działkowych „Kaprys” i „Magnolia”.  Ponadto zostały podpisane umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej do ogrodów działkowych oraz oświetlenia ulicy Granicznej.</p>					



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>39/WIMI/I/G</b>					
<b>Szkoła Podstawowa Nr 15 - zakupy inwestycyjne</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<p>W ramach zadania przygotowano materiały niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia stołówki i zaplecza kuchennego.</p>					
<b>40/WIMI/I/G</b>					
<b>Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2007
<i>Plan</i>		820.000,00	820.000,00	820.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<p>W ramach realizacji zadania podpisano umowę na realizację wybiegu dla lwów z terminem zakończenia realizacji zadania 15.09.2004 roku.            Ponadto dokonano wyboru wykonawcy projektu technicznego wiaty magazynowej z terminem realizacji 15.09.2004 roku.            Rozpoczęto przygotowanie procedury o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji budowy kompleksu hodowlanego dla słońi wraz z wybiegiem oraz rozbudowę oświetlenia alejek spacerowych.            W ramach środków, które nie wygasły z upływem 2003 roku zakończono budowę drenażu na wybiegu dla lwów w wysokości 28.448,00 zł. oraz sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w wysokości 113.242,23 zł.</p>					



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>41/WIMI/I/G</b>					
<b>Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego Sobótka wraz z oświetleniem</b>					
		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 marca 2003	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2007
<i>Plan</i>		600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>30.898,16</b>	<b>30.898,16</b>	<b>30.898,16</b>	<b>0,00</b>

Trwają prace związane z wykonaniem końcowego odcinka drogi dojazdowej do Miejskiego Kąpieliska "Sobótka". Z uwagi na przedłużające się prace bagrownicze w rejonie kąpieliska opóźnione zostało wejście w teren. Termin wykonania zadania ustalono na dzień 30.11.2004 roku. Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej, budowlano – wykonawczej w zakresie budowy zasilania energetycznego kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego Sobótka. Termin otwarcia ofert przewidziany jest na dzień 22.07.2004 roku.

#### 42/WIMI/I/G

##### Budowa portu jachtowego

	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2006
<i>Plan</i>		140.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>Wykonanie</b>		<b>3.191,65</b>	<b>3.191,65</b>	<b>3.191,65</b>

Do potencjalnych użytkowników portu jachtowego przygotowano wystąpienie w celu poznania obecnych zasobów jednostek pływających, rozwoju ich bazy na lata następne a także zainteresowania planowanym zadaniem. Jednocześnie wystąpiono do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z prośbą o określenie warunków na jakich możliwe będzie realizowanie zadania inwestycyjnego. W ramach zadania wykonano tymczasowe zasilanie w energię elektryczną przystani.



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>43/WIMI/I/G</b>					
<b>Budowa ulicy Błogosławionej Faustyny wraz z infrastrukturą</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>46,86</b>	<b>46,86</b>	<b>46,86</b>	<b>0,00</b>

W I półroczu 2004 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji 30.08.2004 roku. Wydatki poniesione w okresie I półroczu 2004 roku dotyczą zakupu map do celów projektowych.

<b>61/WIMI/I/G</b>					
<b>Budowa ulicy Sannickiej</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	2 lutego 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>157,47</b>	<b>157,47</b>	<b>157,47</b>	<b>0,00</b>

W I półroczu 2004 roku uzyskano warunki techniczne do projektowania oraz przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu technicznego. Planowany termin otwarcia ofert 19.07.2004 roku. Wydatki poniesione w I półroczu 2004 roku dotyczą zakupu map do celów projektowych.



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>63/WIMI//G</b>					
<b>Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkołach Podstawowych</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2006
<i>Plan</i>		340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W I półroczu 2004 roku wyłoniono wykonawców dokumentacji projektowych boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw poszczególnych szkół podstawowych. Wykonane zostały dokumentacje projektowe na przebudowę boisk dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 5. Termin wykonania pozostałych projektów technicznych ustalono na miesiące lipiec – sierpień 2004 roku. Ponadto rozpoczęto przygotowanie procedury przetargowej na realizację robót budowlanych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w zakresie budowy terenów sportowych.

<b>64/WIMI//G</b>					
<b>Przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Gimnazjach</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2005
<i>Plan</i>		45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>188,96</b>	<b>188,96</b>	<b>188,96</b>	<b>0,00</b>

W I półroczu 2004 roku wyłoniono wykonawców dokumentacji projektowych przebudowy boisk i urządzeń sportowych przy Gimnazjach Nr 2, Nr 4 i Nr 5. Termin wykonania projektów planowany jest na miesiące październik – listopad 2004 roku. Wydatki poniesione w I półroczu 2004 roku dotyczą zakupu map do celów projektowych.

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>65/WIMI/I/G</b>					
<b>Aleja Spacerowa</b>					
		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	2 lutego 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		400.000,00		400.000,00	400.000,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<p>W I półroczu 2004 roku przygotowano procedurę przetargową dotyczącą realizacji zadania. Termin otwarcia ofert 27.07.2004 roku.</p>					
<b>71/WIMI/I/G</b>					
<b>Budowa sztucznego lodowiska</b>					
		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	2 lutego 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		700.000,00		700.000,00	700.000,00
<b>Wykonanie</b>		<b>120,00</b>		<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
<p>W ramach realizacji zadania rozpoczęto procedurę przetargową na dostawę i montaż sztucznego lodowiska. Termin otwarcia ofert planowany jest na dzień 18.08.2004 roku. Wydatki poniesione w okresie I półrocza bieżącego roku dotyczą przedpłaty na poczet opłaty przyłączeniowej.</p>					
<b>82/WIMI/I/G</b>					
<b>Budowa kolektorów w ulicy Polnej</b>					
		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2007
<i>Plan</i>		100.000,00		100.000,00	100.000,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<p>W I półroczu 2004 roku podjęto działania w celu aktualizacji dokumentacji projektowej tj. uzyskano warunki techniczne niezbędne do projektowania.</p>					





Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>83/WIMI//G</b>					
<b>Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią oraz kanalizacji sanitarnej dla Osiedli Góry i Ciechomice</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2007
<i>Plan</i>		2.014.000,00	2.014.000,00	2.014.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<p>W I półroczu 2004 roku wykonano projekt techniczny renowacji istniejących rowów melioracyjnych. Trwają uzgodnienia dokumentacji. Ponadto wykonywany jest projekt techniczny budowy rowów wzdłuż ulicy Krakówka.</p>					
<b>113/WIMI//G</b>					
<b>Program usprawnienia ruchu komunikacyjnego w mieście Płocku</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	29 czerwca 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Budowa ulicy Gościniec</b>					
<p>W I półroczu 2004 roku przeprowadzono procedurę przetargową i zlecono realizację budowy I etapu ulicy. Termin zakończenia zadania planowany jest na dzień 30.10.2004 roku.</p>					



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>				
<b>Ogółem:</b>				
	Plan	25.963.855,79	25.963.855,79	25.413.855,79
				550.000,00
	<b>Wykonanie</b>	<b>2.021.316,67</b>	<b>2.021.316,67</b>	<b>1.471.316,67</b>
				<b>550.000,00</b>



Kwota

Źródła finansowania w roku bieżącym

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>				

**WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY, GEODEZJI I KATASTRU - Oddział Planowania Strategicznego**

**54/WUGI/IG**

**Wykupy do zasobu gminy**

Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2004      zakończenia: 31 grudnia 2004

Plan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>38.788,81</b>	<b>38.788,81</b>	<b>38.788,81</b>	<b>0,00</b>

W I półroczu 2004 roku wykupiono dwie nieruchomości nie zabudowane o łącznej powierzchni 668 m<sup>2</sup> w ramach tworzenia zasobów gruntowych gminy. Ponadto przygotowano dokumenty dotyczące nabycia od osób fizycznych działki o powierzchni 8.532 m<sup>2</sup> położonej przy ulicy Jana Pawła II.

**Ogółem:**

Plan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>	<b>38.788,81</b>	<b>38.788,81</b>	<b>38.788,81</b>	<b>0,00</b>



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>				
<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy</b>				
<b>55//WGMIII//G</b>				
	<b>Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - budowa mieszkań</b>	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	23 czerwca 2002	<i>zakończenia:</i> 31 marca 2005
<i>Plan</i>		4.501.000,00	4.501.000,00	4.501.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>2.408.442,35</b>	<b>2.408.442,35</b>	<b>2.408.442,35</b> <b>0,00</b>

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Płock a Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w I półroczu 2004 roku:

- dofinansowano budowę mieszkań,
- dokonano opłat przyłączeniowych do sieci ciepłej i elektrycznej.

<b>56//WGMIII//G</b>				
	<b>Budowa mieszkań komunalnych przy współpracy Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2007
<i>Plan</i>		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

W I półroczu 2004 roku przygotowano uchwałę określającą proces budowy mieszkań czynszowych we współpracy Miasta Płocka i MZGM TBS Spółka z o.o., finansowanie zadania oraz lokalizację inwestycji.



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>				
<b>57/WGMII//G</b>				
<b>Realizacja mieszkań komunalnych</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 lipca 2003	<i>zakończenia:</i> 30 września 2005
<i>Plan</i>		1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
<b>Wykonanie</b>		<b>557.401,00</b>	<b>557.401,00</b>	<b>557.401,00</b>
<p>W ramach powyższego zadania wykonano: roboty ziemne, ławy i ściany fundamentowe, ściany zewnętrzne i wewnętrzne 4 kondygnacji, stropy, konstrukcję dachu, pokrycie dachowe, przyłącze wodne, stolarkę okienną, instalację sanitarną wewnętrzną, instalację elektryczną wewnętrzną, tynki wewnętrzne oraz elewację.</p> <p>Zaawansowanie robót realizacji mieszkań komunalnych przy ulicach Norwida – Asnyka wynosi 60%.</p>				
<b>58/WGMII//G</b>				
<b>Rozbudowa i adaptacja obiektu przy ul. Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego w Płocku</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2003	<i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		7.700.000,00	7.700.000,00	3.550.000,00
<b>Wykonanie</b>		<b>1.341.278,04</b>	<b>1.341.278,04</b>	<b>1.341.278,04</b>
<p>W ramach realizacji zadania w I półroczu 2004 roku wykonano stan surowy zamknięty obiektu wraz z instalacjami elektrycznymi oraz tynki wewnętrzne w 90% i tynki zewnętrzne w 75%. Rozpoczęto roboty wykończeniowe obiektu.</p> <p>Zadanie realizowane było ze środków, które nie wygasły z upływem 2003 roku w kwocie 1.160.000,00 zł.</p>				



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>59/WGMII//G</b>					
<b>Modernizacja budynku przy ulicy Dojazd 13</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>78,10</b>	<b>78,10</b>	<b>78,10</b>	<b>0,00</b>
W I półroczu 2004 roku wykonano mapy do celów projektowych oraz zlecono opracowanie projektu technicznego.					
<b>60/WGMII//G</b>					
<b>Modernizacja budynków przy ulicy Kilińskiego 1 i 3</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>73,84</b>	<b>73,84</b>	<b>73,84</b>	<b>0,00</b>
W I półroczu 2004 roku wykonano mapy do celów projektowych oraz zlecono wykonanie projektów technicznych.					
<b>62/WGMII//G</b>					
<b>Wymiana c.o. w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>12.747,38</b>	<b>12.747,38</b>	<b>12.747,38</b>	<b>0,00</b>
W I półroczu 2004 roku wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa dotycząca realizacji zadania. Ponadto przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji.					



# WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>104/WGMII/I/G</b>	<b>Straż Miejska - inwestycje</b>				
		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	30 czerwca 2003	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		700.000,00		700.000,00	700.000,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<p>W I półroczu 2004 roku rozpoczęto przygotowanie procedury przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji.            W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2003 roku sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 30.500,00 zł.</p>					
		<b>Ogółem:</b>			
	<i>Plan</i>	16.131.000,00		16.131.000,00	11.981.000,00
	<b>Wykonanie</b>	<b>4.320.020,71</b>		<b>4.320.020,71</b>	<b>4.150.000,00</b>
					<b>0,00</b>



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>				
<b><u>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA - Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta</u></b>				
<b>72/WGKI/II/G</b>				
	<b>Zakład Usług Miejskich „MUNISERWIS” - zakupy inwestycyjne</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i> 2 lutego 2004	<i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		200.000,00	200.000,00	200.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>179.613,28</b>	<b>179.613,28</b>	<b>179.613,28</b> <b>0,00</b>
W ramach powyższego zadania zakupiono: recykler, przecinak do asfaltu, walec, ubijak wibracyjny, młot spalinowy wibrująco – udarowy oraz przyczepkę do transportu walca.				

**73/WGKI/II/G**

	<b>Budowa ekranów dźwiękochłonnych</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i> 2 lutego 2004	<i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2005
<i>Plan</i>		200.000,00	200.000,00	200.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
W I półroczu 2004 roku opracowano ekspertyzę na temat technicznych możliwości budowy ekranów dźwiękochłonnych przy ulicy Wyszogrodzkiej 161.				





## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>74/WGKI//G</b>					
	<b>Miejski Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne</b>	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	2 lutego 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>			5.697,40	5.697,40	0,00
<b>Wykonanie</b>			<b>5.697,40</b>	<b>5.697,40</b>	<b>0,00</b>
	<p>Powyższa kwota przeznaczona została na zakup projektora multimedialnego dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. Zadanie zostało pokryte środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.</p>				
<b>79/WGKI//G</b>					
	<b>Budowa oczyszczalni wód opadowych „Grabówka”</b>	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2005
<i>Plan</i>			100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Wykonanie</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<p>W czerwcu bieżącego roku po wykonaniu dodatkowych badań podłoża gruntowego, odstąpiono od lokalizacji oczyszczalni przy ulicy Grabówka od strony rzeki Wisły. Rozpoczęto przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla nowej lokalizacji oczyszczalni.</p>				
<b>80/WGKI//G</b>					
	<b>Oczyszczalnia Maszewo</b>	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2006
<i>Plan</i>			100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Wykonanie</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<p>Przygotowano i rozpoczęto procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji technicznej na oczyszczalnię Maszewo.</p>				



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>81/WGKI//G</b>					
<b>Regulacja rzeki Rosicy</b>					
		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		360.000,00		360.000,00	360.000,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2004 roku rozpoczęto opracowanie map podziału nieruchomości.  
Ponadto prowadzone były negocjacje z właścicielami działek w zakresie wykupu gruntów.

## 84/WGKI//G

<b>Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica</b>					
		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2006
<i>Plan</i>		1.920.000,00		1.920.000,00	1.920.000,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przygotowano i rozpoczęto procedurę przetargową na realizację powyższego zadania. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 10.09.2004 roku.  
Ponadto rozpoczęto opracowanie map podziału nieruchomości.



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>85/WGKI//G</b>					
<b>Budowa i modernizacja oświetlenia</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		989.000,00		989.000,00	989.000,00
<b>Wykonanie</b>		<b>33.619,20</b>		<b>33.619,20</b>	<b>33.619,20</b>
<p>W okresie I półrocza 2004 roku przygotowano postępowanie o zamówienie publiczne oraz zawarto umowy związane z modernizacją i rozbudową oświetlenia.</p> <p>Ponadto w I półroczu 2004 roku zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– budowę oświetlenia ul. Koziej w zakresie 3 punktów świetlnych,</li> <li>– adaptację projektu technicznego oświetlenia ul. Kolejowej i Kutnowskiej,</li> <li>– adaptację projektu technicznego oświetlenia placu Obrońców Warszawy, ul. Gradowskiego i Sienkiewicza.</li> </ul> <p>W ramach poniesionych wydatków dokonano opłaty przyłączeniowej w związku z realizacją budowy oświetlenia placu Obrońców Warszawy, ul. Gradowskiego i Sienkiewicza.</p>					
<b>86/WGKI//G</b>					
<b>Wodociąg w ulicy Janówek</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		10.000,00		10.000,00	10.000,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<p>W I półroczu 2004 roku przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wodociągu.</p> <p>Planowany termin wykonania dokumentacji 30.11.2004 roku.</p>					



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>87/WGKI//G</b>					
<b>Zabezpieczenie i odwodnienie Skarpy Wiślanej w rejonie Domu Technika</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
W I półroczu 2004 roku przeprowadzono rozmowy z PKN ORLEN S.A. na temat możliwości wykonania projektu technicznego.					
<b>88/WGKI//G</b>					
<b>Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sadach</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2006
<i>Plan</i>		60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
W I półroczu 2004 roku przygotowano i wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu technicznego z terminem otwarcia ofert 20.07.2004 roku.					



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>89/WGKI//G</b>					
<b>Budowa wodociągu w ulicach: Nizinnej i Tokarskiej</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2005
<i>Plan</i>		300.000,00		300.000,00	300.000,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
W I półroczu 2004 roku przygotowano i przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę z wykonawcą na realizację powyższego zadania.					0,00
<b>90/WGKI//G</b>					
<b>Budowa wodociągu w ulicy Granicznej</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2006
<i>Plan</i>		50.000,00		50.000,00	50.000,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
W I półroczu 2004 roku przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu technicznego sieci wodociągowej oraz podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji listopad 2004 roku.					0,00
<b>91/WGKI//G</b>					
<b>Wodociąg w ulicy Wyszogrodzkiej (Parcele)</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2006
<i>Plan</i>		20.000,00		20.000,00	20.000,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
W I półroczu 2004 roku przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wodociągu w ulicy Wyszogrodzkiej (Parcele) oraz podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji listopad 2004 roku.					0,00



# WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>108/WGKI/II/G</b>					
<b>Miejski Ogród Zoologiczny – zakupy inwestycyjne</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 kwietnia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<p>W I półroczu 2004 roku przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz podpisano umowę na zakup agregatu chłodniczego i urządzeń towarzyszących dla potrzeb Miejskiego Ogródu Zoologicznego.</p>					
		<b>Ogółem:</b>			
		Plan	4.355.697,40	4.355.697,40	4.350.000,00
					5.697,40
		<b>Wykonanie</b>	<b>218.929,88</b>	<b>218.929,88</b>	<b>213.232,48</b>
					<b>5.697,40</b>



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne

Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie

### **WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA - Oddział Nadzoru Właścicielskiego**

#### **102/WGKIII//G**

	Termin rozpoczęcia:	1 stycznia 2004	zakończenia:	31 grudnia 2004
<b>Agencja Rewitalizacji Starówki Spółka z o.o. - udziały</b>				
<i>Plan</i>		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b> <b>0,00</b>

Powyższa kwota przeznaczona została na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki ARS Sp. z o.o.

#### **111/WGKIII//G**

	Termin rozpoczęcia:	29 czerwca 2004	zakończenia:	31 grudnia 2004
<b>Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. - udziały</b>				
<i>Plan</i>		50.000,00	50.000,00	50.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

Z uwagi na wprowadzenie powyższego zadania do budżetu miasta w miesiącu czerwcu działania w celu wniesienia kapitału zakładowego do nowoutworzonej spółki prawa handlowego „Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o. o. podjęte zostaną w II półroczu bieżącego roku.

#### **112/WGKIII//G**

	Termin rozpoczęcia:	29 czerwca 2004	zakończenia:	31 grudnia 2004
<b>Nabycie udziałów</b>				
<i>Plan</i>		20.000,00	20.000,00	20.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>

Z uwagi na wprowadzenie powyższego zadania do budżetu miasta w miesiącu czerwcu działania w celu realizacji zakupu przez Gminę Płock – Wspólnika Spółki Rynex Sp. z o.o. udziałów podjęte zostaną w II półroczu bieżącego roku.



# WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>114/WGKIII//G</b>					
<b>Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.</b>					
		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	29 czerwca 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Z uwagi na wprowadzenie powyższego zadania do budżetu miasta w miesiącu czerwcu działania w celu wniesienia kapitału zakładowego do spółki Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. podjęte zostaną w II półroczu bieżącego roku.					
		<b>Ogółem:</b>			
		Plan	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
					0,00
		<b>Wykonanie</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
					<b>0,00</b>





Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b><u>WYDZIAŁ ORGANIZACJI I SPRAW ADMINISTRACYJNYCH -Oddział Techniczno - Gospodarczy</u></b>					
<b>98/WOSIV//G</b>					
<b>Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		180.000,00		180.000,00	180.000,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<p>Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Urzędu Miasta nastąpi w II półroczu 2004 roku.</p>					
<b>100/WOSIV//G</b>					
<b>Straż Miejska - zakupy inwestycyjne</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		165.000,00		165.000,00	165.000,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<p>W I półroczu 2004 roku przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarto umowę na dostawę samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej. Zakup videoradar nastąpi w II półroczu 2004 roku.</p>					
		<b>Ogółem:</b>			
	<b>Plan</b>	<b>345.000,00</b>		<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>
					<b>0,00</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>0,00</b>



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b><u>WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU - Oddział Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji</u></b>					
<b>75/WOKIII/G</b>					
	<b>Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zakupy inwestycyjne</b>	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	2 lutego 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>8.228,90</b>	<b>8.228,90</b>	<b>8.228,90</b>	<b>0,00</b>
W ramach powyższego zadania zakupiono zestaw komputerowy dla potrzeb Centrum Informacji Turystycznej.					
<b>110/WOKII/G</b>					
	<b>Miejski Zespół Obiektów Sportowych - inwestycje</b>	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	21 kwietnia 2004	<i>zakończenia:</i>	30 czerwca 2004
<i>Plan</i>		5.975,00	5.975,00	5.975,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>5.974,58</b>	<b>5.974,58</b>	<b>5.974,58</b>	<b>0,00</b>
W ramach powyższego zadania wykonano tekstylne zadanie nad częścią konsumpcyjną „Zielonego Ogródka” zlokalizowanego przy Sali Sportowej przy Placu Dąbrowskiego 4.					
		<b>Ogółem:</b>			
		Plan	14.475,00	14.475,00	14.475,00
					0,00
		<b>Wykonanie</b>	<b>14.203,48</b>	<b>14.203,48</b>	<b>14.203,48</b>
					<b>0,00</b>



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne

Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie

## **WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH**

### **70/WZS//G**

#### **Zakupy inwestycyjne**

Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2004      zakończenia: 31 grudnia 2004

Plan	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00

W ramach powyższego zadania zakupiono zestaw komputerowy dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

### **78/WZS//G**

#### **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakupy inwestycyjne**

Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2004      zakończenia: 31 grudnia 2004

Plan	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00

Zakup kserokopiarki i budowa sieci teleinformatycznej nastąpi w II półroczu 2004 roku.



# WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>101/WZS//G</b>					
<b>Wojewódzki Szpital Zespolony</b>					
		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	2 lutego 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<p>Po uzyskaniu od Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego szczegółowego opisu projektu uruchomienia Pracowni Hemodynamicznej na Oddziale Kardiologii, przygotowano projekt porozumienia między Miastem Płock, a Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej przeznaczonej na doposażenie ww. pracowni.</p>					
<b>109/WZS//G</b>					
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – świadczenia społeczne - zakupy inwestycyjne</b>					
		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	21 kwietnia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		55.400,00	55.400,00	15.000,00	40.400,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<p>W I półroczu 2004 roku przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup komputera wraz z oprogramowaniem oraz zakup wyposażenia sieci teleinformatycznej dla potrzeb Działu Świadczeń Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.</p>					



# WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b>116/WZS//G</b>					
<b>Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	29 czerwca 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<p>W I półroczu 2004 roku przygotowany został projekt umowy na dofinansowanie realizacji inwestycji Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu zaopiniowania możliwości udzielenia przez miasto ww. pomocy. Po uzyskaniu opinii z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podpisana została umowa w przedmiotowej sprawie.</p>					
<b>Ogółem:</b>					
	Plan	738.400,00	738.400,00	698.000,00	40.400,00
	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<b><u>KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA – Oddział Teleinformatyki</u></b>					
<b>94/IT//G</b>					
	<b>Płocka Platforma Teleinformatyczna – I etap - Platforma „e - Urząd”</b>	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2006
<i>Plan</i>		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>21.436,66</b>	<b>21.436,66</b>	<b>21.436,66</b>	<b>0,00</b>

W I półroczu 2004 roku:

- podjęto działania w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie ww. projektu w obszarze wdrożenia systemu obiegu dokumentów i archiwizacji,
- przygotowano wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie Miasta Płocka i zlecono opracowanie koncepcji Polityki Bezpieczeństwa Informacji,
- wykonano opracowanie Koncepcji Informatyzacji Urzędu Miasta Płocka i jego jednostek organizacyjnych.

#### **95/IT//G**

	<b>Integracja modułów ZSI – sfera finansowo - księgowo</b>	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2006
<i>Plan</i>		90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

W ramach powyższego zadania przeniesiono oprogramowanie na nowe serwery, założono użytkowników i nadano im uprawnienia. Ponadto wymieniono system FK z wersji DOS na WINDOS oraz wdrożono aplikację KASA, POJAZDY, FIRMY – PD i Środki Trwałe.



# WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>				
<b>96/IT//G</b>				
	<b>Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym</b>	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		400.000,00	400.000,00	400.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>2.568,10</b>	<b>2.568,10</b>	<b>2.568,10</b> <b>0,00</b>
<p>W I półroczu 2004 roku przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym.</p> <p>W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2003 roku w wysokości 55.000,00 zł. zakupiono drukarkę, wykonano instalację sieci bezprzewodowej oraz wykonano instalację okablowania sieci komputerowej i wydzielonego zasilania w budynku Urzędu Stanu Cywilnego.</p>				
<b>97/IT//G</b>				
	<b>Zakup i wdrożenie systemu Rejestracji Czasu Pracy oraz kontroli dostępu</b>	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		140.000,00	140.000,00	140.000,00 0,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>
<p>W I półroczu 2004 roku podjęto czynności związane z rozpoznaniem możliwości wdrożenia systemu Rejestracji Czasu Pracy.</p>				
		<b>Ogółem:</b>		
	<b>Plan</b>	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00 0,00
	<b>Wykonanie</b>	<b>24.004,76</b>	<b>24.004,76</b>	<b>24.004,76</b> <b>0,00</b>

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>				
<b><u>KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia</u></b>				
<b>99/PR//G</b>				
<b>Centrum Kultury Europejskiej z Nadwiślańskim Bulwarem Narodów i Kultur</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2007
<i>Plan</i>		10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Wykonanie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<p>W I półroczu 2004 roku opracowano koncepcję przestrzenną realizacji projektu wraz z wizualizacją możliwych do wykonania form architektonicznych. Ponadto opracowano wielokierunkową prezentację multimedialną projektu, wykorzystywaną podczas spotkań z inwestorami zewnętrznymi.</p> <p>Wykonano i zaktualizowano opracowanie struktury własnościowej nieruchomości mogących wchodzić w zakres projektu.</p>				
<b>105/PR//G</b>				
<b>Płocki Park Technologiczno - Przemysłowy</b>		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2002	<i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2006
<i>Plan</i>		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
<b>Wykonanie</b>		<b>29.890,00</b>	<b>29.890,00</b>	<b>29.890,00</b>
<p>W I półroczu 2004 roku Zespół Projektowy ds. powołania Płockiego Parku Przemysłowo - Technologicznego (PPP-T) prowadził prace związane z opracowaniem dokumentów, w tym: analiz ekonomicznych, społecznych, gospodarczych, technicznych dla potrzeb aplikowania do Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw o dofinansowanie I etapu budowy infrastruktury Parku Przemysłowego. Prace prowadzone były wspólnie z Zespołem Projektowym po stronie PKN ORLEN S.A.</p> <p>Ponadto opracowano studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn. „Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny – I etap - Park Przemysłowy” oraz uzyskano decyzję o przyznaniu grantu w wysokości 100.000 EURO z programu Phare 2003.</p>				





# WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>				
<b>106/PR/II/G</b>				
	<b>Płocki Park Technologiczno – Przemysłowy - udziały</b>			
		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2004
	<i>Plan</i>	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	<b>Wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<p>W I półroczu 2004 roku utworzono spółkę prawa handlowego z udziałem Miasta Płocka pod nazwą „Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny”.            Pokrycie kapitału zakładowego spółki nastąpi w II półroczu 2004 roku.</p>				
		<b>Ogółem:</b>		
		Plan	3.010.000,00	3.010.000,00
				0,00
	<b>Wykonanie</b>	<b>29.890,00</b>	<b>29.890,00</b>	<b>29.890,00</b>
				<b>0,00</b>



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Gminy Środki zewnętrzne

Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie

**KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Bezpieczeństwa**

**115/PB/II/G**

**Komenda Policji – zakupy inwestycyjne**

	Termin rozpoczęcia:	29 czerwca 2004	zakończenia:	31 grudnia 2004
Plan		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Wykonanie		0,00	0,00	0,00

Z uwagi na wprowadzenie powyższego zadania do budżetu miasta w miesiącu czerwcu realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2004 roku.

**Ogółem:**

Plan	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	<u>Budżet Gminy</u> Środki zewnętrzne
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>				
<b>Ogółem Wydziały:</b>				
	Plan	56.065.428,19	56.065.428,19	51.319.330,79 4.746.097,40
	<b>Wykonanie</b>	<b>7.667.154,31</b>	<b>7.667.154,31</b>	<b>7.111.456,91</b> <b>555.697,40</b>