



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Powiatu Środki zewnętrzne
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>				
<u>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji</u>				
44/WIMI/I/P				
	Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Północ		<i>Termin rozpoczęcia:</i> 1 grudnia 2002	<i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		500.000,00	500.000,00	0,00 500.000,00
Wykonanie		282.555,35	282.555,35	0,00 282.555,35
	W ramach powyższego zadania w I półroczu 2004 roku wbudowano stolarkę okienną i rozpoczęto prace wykończeniowe, (posadzkę, ścianki działowe, kanalizację deszczową, wewnętrzną instalację cw, zw i c.o, instalację elektryczną). Środki finansowe na realizację powyższego zadania pochodzą z dotacji otrzymanej z Budżetu Państwa.			
45/WIMI/I/P				
	Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły		<i>Termin rozpoczęcia:</i> 1 lipca 2002	<i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2006
<i>Plan</i>		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00 0,00
Wykonanie		37.930,00	37.930,00	37.930,00 0,00
	W I półroczu 2004 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – lipiec 2004. Ponadto wykonano koncepcję architektoniczną i przekazano w celu zaopiniowania do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie.			



WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Powiatu Środki zewnętrzne
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>				
48/WIMI/I/P				
	Modernizacja budynku przy ulicy Kalinowej 80		<i>Termin rozpoczęcia:</i> 25 marca 2003	<i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		170.000,00	170.000,00	170.000,00 0,00
Wykonanie		145.980,07	145.980,07	145.980,07 0,00
	<p>Zadanie zakończone. W ramach zadania: docieplono elewację budynku, zmieniono konstrukcję dachu, pomalowano pomieszczenia wewnętrzne, ułożono glazurę i terakotę w łazienkach i kuchni. Ponadto wymieniono instalację c.w.u. i z.w., wykonano kanalizację deszczową wraz z przykanalikami oraz drenaż wokół budynku i oświetlenie strychu budynku.</p>			
49/WIMI/I/P				
	Dom Pomocy Społecznej ulica Krótka 6a - inwestycje		<i>Termin rozpoczęcia:</i> 25 marca 2003	<i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		150.000,00	150.000,00	150.000,00 0,00
Wykonanie		0,00	0,00	0,00 0,00
	<p>W I półroczu 2004 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Ponadto rozpoczęto procedurę przetargową na realizację powyższego zadania. Termin otwarcia ofert wyznaczony jest na dzień 06.09.2004 roku.</p>			



WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Powiatu Środki zewnętrzne
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>				
50/WIMI/I/P				
	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem oraz budowa boiska w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2		<i>Termin rozpoczęcia:</i> 25 marca 2003	<i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2006
<i>Plan</i>		500.000,00	500.000,00	500.000,00 0,00
Wykonanie		14.760,00	14.760,00	14.760,00 0,00
W I półroczu 2004 roku wykonano koncepcję na budowę sali gimnastycznej z zapleczem. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji technicznej.				
Ogółem:				
	Plan	3.320.000,00	3.320.000,00	2.820.000,00 500.000,00
	Wykonanie	481.225,42	198.670,07	198.670,07 282.555,35



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Powiatu Środki zewnętrzne
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>				

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy

46/WGMII/IP

Przebudowa boiska i urządzeń sportowych oraz przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6

Termin rozpoczęcia:

1 stycznia 2003

zakończenia:

31 grudnia 2005

<i>Plan</i>	200.000,00	200.000,00	200.000,00 0,00
Wykonanie	94,72	94,72	94,72 0,00

W I półroczu 2004 roku przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji, koncepcji oraz projektu techniczno – wykonawczego. Wydatki poniesione w okresie I półrocza bieżącego roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

47/WGMII/IP

Przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych

Termin rozpoczęcia:

1 stycznia 2003

zakończenia:

31 grudnia 2006

<i>Plan</i>	140.000,00	140.000,00	140.000,00 0,00
Wykonanie	39.052,20	39.052,20	39.052,20 0,00

W I półroczu 2004 roku wykonano projekt koncepcji i rozbudowy warsztatów szkolnych oraz przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu techniczno – wykonawczego.



WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Powiatu Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
66/WGMII//P					
Modernizacja i rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2001	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Wykonanie		381.780,00	381.780,00	0,00	381.780,00
<p>W I półroczu 2004 roku budynek Państwowej Szkoły Muzycznej po zakończeniu modernizacji i rozbudowy zgłoszono do odbioru. W bieżącym półroczu zadanie zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Sztuki.</p>					
67/WGMII//P					
Przebudowa budynku przy ulicy Mościckiego 27 w celu uzyskania standardu usług placówki interwencyjnej		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
Wykonanie		184,60	184,60	184,60	0,00
<p>W I półroczu 2004 roku zlecono wykonanie dokumentacji techniczno – wykonawczej. Wydatki poniesione w okresie I półrocza bieżącego roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.</p>					



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Powiatu Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
68/WGMII//P					
Przebudowa budynku przy ulicy Mościckiego 6 w celu uzyskania standardu usług placówki socjalizacyjnej		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		207.000,00	207.000,00	207.000,00	0,00
Wykonanie		184,60	184,60	184,60	0,00
<p>W I półroczu 2004 roku zlecono wykonanie dokumentacji technicznej – wykonawczej z terminem realizacji – lipiec 2004. Wydatki poniesione w okresie I półrocza bieżącego roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.</p>					
69/WGMII//P					
Przebudowa budynku Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 przy ulicy Wyspiańskiego 26		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Wykonanie		24.744,79	24.744,79	24.744,79	0,00
<p>Zadanie zakończone. W ramach powyższego zadania przebudowano budynek przy ulicy Wyspiańskiego 26 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1.</p>					



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Powiatu Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
93/WGMII/II/P					
Przebudowa boiska i urządzeń sportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1		<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2006
<i>Plan</i>		15.000,00	15.000,00	15.000,00 0,00	
Wykonanie		0,00	0,00	0,00 0,00	
Podjęto działania w celu ustalenia zakresu przebudowy boiska. Opracowanie projektu technicznego przebudowy boiska i urządzeń sportowych nastąpi w II półroczu 2004 roku.					
		Ogółem:			
		Plan	2.106.000,00	2.106.000,00 606.000,00 1.500.000,00	
		Wykonanie	446.040,91	446.040,91 64.260,91 381.780,00	



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Powiatu Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
<u>WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH</u>					
77/WZS/II/P					
	Dom Pomocy Społecznej ulica Krótka 6 a - zakupy inwestycyjne	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		35.000,00		35.000,00	35.000,00 0,00
Wykonanie		34.954,00		34.954,00	34.954,00 0,00
Zadanie zostało zrealizowane. W ramach powyższego zadania zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej oraz wyposażenie sali rehabilitacyjnej i terapeutycznej.					
	Ogółem:				
	Plan	35.000,00		35.000,00	35.000,00 0,00
	Wykonanie	34.954,00		34.954,00	34.954,00 0,00



1

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Powiatu Środki zewnętrzne

Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta

92/WGKI/II/P

Remont mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę w Płocku

Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2004 zakończenia: 31 grudnia 2006

Plan	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00 0,00
Wykonanie	95.692,74	95.692,74	95.692,74 0,00

W I półroczu 2004 roku zrealizowano ostateczny etap dokumentacji technicznej remontu mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ponadto przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania z terminem otwarcia ofert sierpień 2004 roku.

Ogółem:

Plan	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00 0,00
Wykonanie	95.692,74	95.692,74	95.692,74 0,00



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Powiatu Środki zewnętrzne
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>				
<i>KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Przeprawy Mostowej</i>				
51/PM/I/P				
	Budowa mostu przez rzekę Wisłę		<i>Termin rozpoczęcia:</i> 23 lipca 2002	<i>zakończenia:</i> 23 lipca 2005
<i>Plan</i>		63.850.000,00	63.850.000,00	51.200.000,00 12.650.000,00
Wykonanie		53.723.746,13	53.723.746,13	50.400.994,14 3.322.751,99

Zadanie wieloletnie.

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2004 roku wykonano:

- a) most główny (przęsła od podpory 1- 6)
 - wykonano konstrukcję stalową mostu o wadze 3.300 ton,
 - wykonano montaż konstrukcji stalowej przęsła 1-2 i 2-3,
 - wykonano montaż konstrukcji stalowej pylonów – podpora Nr 3 i 4,
 - rozpoczęto montaż wspornikowy przęsła nurtowego od podpory Nr 3 do Nr 4: zamontowano dwie jednostki montażowe o długości 22,5 m i wadze 232 ton każda,
- b) most dojazdowy (przęsła od podpory 6-16)
 - betonowanie płyty pomostu – przęsło 9-11,
 - betonowanie chodników oraz pasa dzielącego,
 - wykonano izolację płyty pomostu w pasie pod krawężnikami – **trwa montaż krawężników**,
 - rozpoczęto prace związane z przygotowaniem nawierzchni mostu pod izolację,
 - trwają roboty antykorozyjne styków spawnych konstrukcji spawnej mostu.

Powyższe zadanie zostało dofinansowane w wysokości 3.322.751,99 zł. z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym		
			Ogółem	Budżet Powiatu Środki zewnętrzne	
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>					
52/PM/II/P					
	Drogi dojazdowe	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2005
<i>Plan</i>		30.000.000,00		30.000.000,00	30.000.000,00 0,00
Wykonanie		1.742.043,12		1.742.043,12	1.742.043,12 0,00
<p>W I półroczu 2004 roku pozyskano 75 działek o łącznej powierzchni 16,0652 ha. Przyjęto rozwiązania projektowe I, II i IV odcinka dróg dojazdowych do mostu wraz ze skrzyżowaniem oraz wszczęto procedury uzgodnień dokumentacji, niezbędnych do pozyskania pozwolenia na budowę. Uzyskano decyzję Wojewody Mazowieckiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę I odcinka dróg dojazdowych do mostu. Złożono wnioski do Wojewody Mazowieckiego o uzyskanie pozwolenia na budowę II odcinka dróg dojazdowych do mostu. Uzyskano decyzję Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej w ciągu ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku na odcinku od ul. Granicznej do Al. Jana Pawła II – droga krajowa Nr 62. Kontynuowano postępowania podziałowe działek niezbędnych do budowy II i IV odcinka dróg dojazdowych.</p>					
53/PM/II/P					
	Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i>	31 grudnia 2008
<i>Plan</i>		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00 0,00
Wykonanie		412.766,56		412.766,56	412.766,56 0,00
<p>W I półroczu 2004 roku podpisano porozumienie między Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad a Miastem Płock w sprawie opracowania zasad i wspólnego finansowania koncepcji programowej budowy odcinka drogi krajowej Nr 60 od węzła z ul. Wyszogrodzką w Płocku do miejscowości Goślice oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Rozpoczęto wykupy gruntów.</p>					



WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Powiatu Środki zewnętrzne
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>				
		Ogółem:		
		Plan	94.850.000,00	82.200.000,00
				12.650.000,00
		Wykonanie	55.878.555,81	52.555.803,82
				3.322.751,99



Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Powiatu Środki zewnętrzne
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>				
<u>KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Bezpieczeństwa</u>				
103/PB/I/P				
	Centrum Powiadamiania Ratunkowego	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 stycznia 2004	<i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		100.000,00	100.000,00	100.000,00 0,00
Wykonanie		0,00	0,00	0,00 0,00
W I półroczu 2004 roku przygotowano i wszczęto postępowanie przetargowe dotyczące rozbudowy Centrum Powiadamiania Ratunkowego.				
107/PB/I/P				
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	<i>Termin rozpoczęcia:</i>	1 kwietnia 2004	<i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2004
<i>Plan</i>		50.000,00	50.000,00	50.000,00 0,00
Wykonanie		0,00	0,00	0,00 0,00
Opracowanie dokumentacji technicznej posterunku Policji na Osiedlu Podolszyce nastąpi w II półroczu 2004 roku.				
		Ogółem:		
	Plan	150.000,00	150.000,00	150.000,00 0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00 0,00



WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU – część opisowa

Lp.	Nazwa zadania	Kwota	Źródła finansowania w roku bieżącym	
			Ogółem	Budżet Powiatu Środki zewnętrzne
<i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>				
Ogółem Wydziały:				
	Plan	103.111.000,00	103.111.000,00	88.461.000,00 14.650.000,00
	Wykonanie	56.936.468,88	56.936.468,88	52.949.381,54 3.987.087,34