



| Lp.  | Nazwa zadania   | Kwota             | Źródła finansowania w roku bieżącym |                                     |                     |                   |
|--|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
|  |   |                   | Ogółem                              | Budżet Powiatu<br>Środki zewnętrzne |                     |                   |
| <i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>                                    |   |                   |                                     |                                     |                     |                   |
| <b><u>WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji</u></b> |   |                   |                                     |                                     |                     |                   |
| <b>44/WIMI/I/P</b>   |   |                   |                                     |                                     |                     |                   |
|  | <b>Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo -<br/>Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Północ</b>   |                   | <i>Termin rozpoczęcia:</i>          | 1 grudnia 2002                      | <i>zakończenia:</i> | 31 grudnia 2004   |
| <i>Plan</i>  |   | 550.000,00        |                                     | 550.000,00                          | 50.000,00           | 500.000,00        |
| <b>Wykonanie</b>   |   | <b>549.960,91</b> |                                     | <b>549.960,91</b>                   | <b>50.000,00</b>    | <b>499.960,91</b> |
|  | <i>w tym wydatki niewygasające</i>  |                   |                                     |                                     |                     | 50.000,00         |
|  | <p>W 2004 roku kontynuowano budowę strażnicy (roboty budowlane, sanitarne i elektryczne). Ponadto uzgodniono program funkcjonalno - użytkowy dotyczący rozbudowy obiektu oraz przygotowano zlecenie opracowania projektu technicznego, który zostanie sfinansowany w ramach wydatków niewygasających. Poniesione wydatki w kwocie 499.960,91 zł. zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej z Budżetu Państwa.</p> |                   |                                     |                                     |                     |                   |
| <b>45/WIMI/I/P</b>   |   |                   |                                     |                                     |                     |                   |
|  | <b>Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego<br/>im. Władysława Jagiełły</b>  |                   | <i>Termin rozpoczęcia:</i>          | 1 lipca 2002                        | <i>zakończenia:</i> | 31 grudnia 2006   |
| <i>Plan</i>  |   | 500.000,00        |                                     | 500.000,00                          | 500.000,00          | 0,00              |
| <b>Wykonanie</b>   |   | <b>86.815,19</b>  |                                     | <b>86.815,19</b>                    | <b>86.815,19</b>    | <b>0,00</b>       |
|  | <p>W 2004 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonano koncepcję architektoniczną, którą przekazano do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie w celu zaopiniowania. Z uwagi, iż wytyczne Wojewódzkiej Komisji Konserwatorskiej powodują konieczność zmiany projektu elewacji, uległ wydłużeniu termin opracowania dokumentacji.</p>   |                   |                                     |                                     |                     |                   |



| Lp.  | Nazwa zadania | Kwota                      | Źródła finansowania w roku bieżącym |                                     |                 |
|--|---------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
|  |               |                            | Ogółem                              | Budżet Powiatu<br>Środki zewnętrzne |                 |
| <i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>  |               |                            |                                     |                                     |                 |
| <b>48/WIMI/I/P</b>   |               |                            |                                     |                                     |                 |
| <b>Modernizacja budynku przy ulicy Kalinowej 80</b>  |               | <i>Termin rozpoczęcia:</i> | 25 marca 2003                       | <i>zakończenia:</i>                 | 31 grudnia 2004 |
| <i>Plan</i>  |               | 145.980,07                 | 145.980,07                          | 145.980,07                          | 0,00            |
| <b>Wykonanie</b>   |               | <b>145.980,07</b>          | <b>145.980,07</b>                   | <b>145.980,07</b>                   | <b>0,00</b>     |
| <p>Zadanie zakończone.<br/>           W ramach zadania docieplono elewację budynku, zmieniono konstrukcję dachu, pomalowano pomieszczenia wewnętrzne oraz wykonano remont łazienek i kuchni.<br/>           Ponadto wymieniono instalację ciepłej i zimnej wody, wykonano kanalizację deszczową, drenaż wokół budynku i oświetlenie strychu.</p> |               |                            |                                     |                                     |                 |
| <b>49/WIMI/I/P</b>   |               |                            |                                     |                                     |                 |
| <b>Dom Pomocy Społecznej ulica Krótka 6a - inwestycje</b>  |               | <i>Termin rozpoczęcia:</i> | 25 marca 2003                       | <i>zakończenia:</i>                 | 31 grudnia 2004 |
| <i>Plan</i>  |               | 209.019,93                 | 209.019,93                          | 209.019,93                          | 0,00            |
| <b>Wykonanie</b>   |               | <b>209.019,93</b>          | <b>209.019,93</b>                   | <b>209.019,93</b>                   | <b>0,00</b>     |
| <i>w tym wydatki niewygasające</i>   |               |                            |                                     |                                     | 198.039,93      |
| <p>W 2004 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.<br/>           Ponadto przeprowadzono trzy postępowania przetargowe na realizację zadania i zawarto umowę z wykonawcą z terminem zakończenia 30.05.2005 roku.<br/>           Realizacja zadania sfinansowana zostanie w ramach wydatków niewygasających.</p>                     |               |                            |                                     |                                     |                 |



| Lp.  | Nazwa zadania  | Kwota               | Źródła finansowania w roku bieżącym      |  |
|--|--|---------------------|--|--|
|  |  |                     | Ogółem                                   | Budżet Powiatu<br>Środki zewnętrzne    |
| <i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>  |  |                     |  |  |
| <b>50/WIMI/I/P</b>   |  |                     |  |  |
|  | <b>Budowa sali gimnastycznej z zapleczem<br/>oraz budowa boiska w Specjalnym Ośrodku<br/>Szkolno – Wychowawczym Nr 2</b> |                     | <i>Termin rozpoczęcia:</i> 25 marca 2003 | <i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2006    |
| <i>Plan</i>  |  | 500.000,00          | 500.000,00                               | 500.000,00<br>0,00                     |
| <b>Wykonanie</b>   |  | <b>500.000,00</b>   | <b>500.000,00</b>                        | <b>500.000,00</b><br><b>0,00</b>       |
| <i>w tym wydatki niewygasające</i>   |  |                     |  | 480.116,00                             |
| <p>W 2004 roku wykonano koncepcję na budowę sali gimnastycznej z zapleczem. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę z terminem wykonania 08.02.2005 roku. Wydatki niewygasające planowane są na sfinansowanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji.</p> |  |                     |  |  |
| <b>Ogółem:</b>   |  |                     |  |  |
|  | <b>Plan</b>  | 1.905.000,00        | 1.905.000,00                             | 1.405.000,00<br>500.000,00             |
|  | <b>Wykonanie</b>   | <b>1.491.776,10</b> | <b>1.491.776,10</b>                      | <b>991.815,19</b><br><b>499.960,91</b> |
|  | <i>w tym wydatki niewygasające</i>   |                     |  | 728.155,93                             |



| Lp.   | Nazwa zadania   | Kwota                      | Źródła finansowania w roku bieżącym |                                     |
|---|---|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|   |   |                            | Ogółem                              | Budżet Powiatu<br>Środki zewnętrzne |
| <i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>                                 |   |                            |                                     |                                     |
| <b><u>WYDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy</u></b> |   |                            |                                     |                                     |
| <b>46/WGMII/IP</b>  |   |                            |                                     |                                     |
|   | <b>Przebudowa boiska i urządzeń sportowych oraz przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6</b>   | <i>Termin rozpoczęcia:</i> | 1 stycznia 2003                     | <i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2005 |
| <i>Plan</i>   |   | 200.000,00                 | 200.000,00                          | 200.000,00<br>0,00                  |
| <b>Wykonanie</b>  |   | <b>200.000,00</b>          | <b>200.000,00</b>                   | <b>200.000,00</b><br><b>0,00</b>    |
|   | <i>w tym wydatki niewygasające</i>  |                            |                                     | 199.905,28                          |
|   | W 2004 roku wykonano projekt koncepcyjny zadania oraz zlecono opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy warsztatów szkolnych oraz przebudowy boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6.   |                            |                                     |                                     |
| <b>47/WGMII/IP</b>  |   |                            |                                     |                                     |
|   | <b>Przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych</b>   | <i>Termin rozpoczęcia:</i> | 1 stycznia 2003                     | <i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2006 |
| <i>Plan</i>   |   | 140.000,00                 | 140.000,00                          | 140.000,00<br>0,00                  |
| <b>Wykonanie</b>  |   | <b>140.000,00</b>          | <b>140.000,00</b>                   | <b>140.000,00</b><br><b>0,00</b>    |
|   | <i>w tym wydatki niewygasające</i>  |                            |                                     | 100.947,80                          |
|   | W 2004 roku w ramach zadania wykonana została koncepcja architektoniczna i programowo – użytkowa przebudowy warsztatów szkolnych. Ponadto przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na wykonanie projektu techniczno – wykonawczego z terminem realizacji – luty 2005 roku. |                            |                                     |                                     |



# WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU – część opisowa

| Lp.   | Nazwa zadania   | Kwota                      | Źródła finansowania w roku bieżącym |  |
|---|---|----------------------------|-------------------------------------|--|
|   |   |                            | Ogółem                              | Budżet Powiatu<br>Środki zewnętrzne    |
| <i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i> |   |                            |                                     |  |
| <b>66/WGMII/IP</b>  |   |                            |                                     |  |
|   | <b>Modernizacja i rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej</b>   | <i>Termin rozpoczęcia:</i> | 1 stycznia 2001                     | <i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2004    |
| <i>Plan</i>   |   | 1.676.030,00               | 1.676.030,00                        | 776.030,00<br>900.000,00               |
| <b>Wykonanie</b>  |   | <b>1.676.030,00</b>        | <b>1.676.030,00</b>                 | <b>776.030,00</b><br><b>900.000,00</b> |
|   | Zadanie zakończone.<br>W 2004 roku wykonano roboty wykończeniowe sali koncertowej wraz z akustyką i nagłośnieniem.<br>Wydatki w wysokości 900.000,00 zł. zostały sfinansowane środkami z Ministerstwa Kultury i Sztuki.         |                            |                                     |  |
| <b>67/WGMII/IP</b>  |   |                            |                                     |  |
|   | <b>Przebudowa budynku przy ulicy Mościckiego 27 w celu uzyskania standardu usług placówki interwencyjnej</b>  | <i>Termin rozpoczęcia:</i> | 1 stycznia 2004                     | <i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2004    |
| <i>Plan</i>   |   | 19.000,00                  | 19.000,00                           | 19.000,00<br>0,00                      |
| <b>Wykonanie</b>  |   | <b>18.362,60</b>           | <b>18.362,60</b>                    | <b>18.362,60</b><br><b>0,00</b>        |
|   | Zadanie zakończone.<br>W ramach zadania opracowana została dokumentacja techniczna obejmująca zakres robót koniecznych do wykonania w budynku przy ul. Mościckiego 27 w celu uzyskania standardu usług placówki interwencyjnej. |                            |                                     |  |



# WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU – część opisowa

| Lp.   | Nazwa zadania  | Kwota             | Źródła finansowania w roku bieżącym        |                                     |             |
|---|--|-------------------|--|-------------------------------------|-------------|
|   |  |                   | Ogółem                                     | Budżet Powiatu<br>Środki zewnętrzne |             |
| <i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>   |  |                   |  |                                     |             |
| <b>68/WGMII/I/P</b>   |  |                   |  |                                     |             |
|   | <b>Przebudowa budynku przy ulicy Mościckiego 6<br/>w celu uzyskania standardu usług placówki<br/>socjalizacyjnej</b> |                   | <i>Termin rozpoczęcia:</i> 1 stycznia 2004 | <i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2004 |             |
| <i>Plan</i>   |  | 207.000,00        | 207.000,00                                 | 207.000,00                          | 0,00        |
| <b>Wykonanie</b>  |  | <b>206.815,40</b> | <b>206.815,40</b>                          | <b>206.815,40</b>                   | <b>0,00</b> |
| <i>w tym wydatki niewygasające</i>  |  |                   |  |                                     | 182.352,80  |
| <p>W 2004 roku została opracowana dokumentacja techniczna na wykonanie robót budowlanych niezbędnych do uzyskania standardu usług placówki socjalizacyjnej. Ponadto przygotowano i rozpoczęto postępowanie przetargowe na realizację zadania, które finansowane będzie w ramach wydatków niewygasających.</p> |  |                   |  |                                     |             |
| <b>69/WGMII/I/P</b>   |  |                   |  |                                     |             |
|   | <b>Przebudowa budynku Rodzinnego Domu<br/>Dziecka Nr 1 przy ulicy Wyspiańskiego 26</b>                               |                   | <i>Termin rozpoczęcia:</i> 1 stycznia 2004 | <i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2004 |             |
| <i>Plan</i>   |  | 24.744,79         | 24.744,79                                  | 24.744,79                           | 0,00        |
| <b>Wykonanie</b>  |  | <b>24.744,79</b>  | <b>24.744,79</b>                           | <b>24.744,79</b>                    | <b>0,00</b> |
| <p>Zadanie zakończone.<br/>W ramach zadania przebudowano budynek przy ulicy Wyspiańskiego 26 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1.</p>  |  |                   |  |                                     |             |

Kwota

Źródła finansowania w roku bieżącym



| Lp.  | Nazwa zadania   |                            |                            | Ogółem              | Budżet Powiatu<br>Środki zewnętrzne      |
|--|---|----------------------------|----------------------------|---------------------|--|
| <i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>  |   |                            |                            |                     |  |
| <b>93/WGMII/IP</b>   |   |                            |                            |                     |  |
|  | <b>Przebudowa boiska i urządzeń sportowych<br/>w Specjalnym Ośrodku<br/>Szkolno – Wychowawczym Nr 1</b> | <i>Termin rozpoczęcia:</i> | 1 stycznia 2004            | <i>zakończenia:</i> | 31 grudnia 2006                          |
| <i>Plan</i>  |   |                            | 15.000,00                  | 15.000,00           | 15.000,00<br>0,00                        |
| <b>Wykonanie</b>   |   |                            | <b>14.800,00 14.800,00</b> | <b>14.800,00</b>    | <b>0,00</b>                              |
| W ramach zadania opracowano projekt techniczny przebudowy boiska i urządzeń sportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1. |   |                            |                            |                     |  |
| <b>Ogółem:</b>   |   |                            |                            |                     |  |
|  | <b>Plan</b>   |                            | 2.281.774,79               | 2.281.774,79        | 1.381.774,79<br>900.000,00               |
|  | <b>Wykonanie</b>  |                            | <b>2.280.752,79</b>        | <b>2.280.752,79</b> | <b>1.380.752,79</b><br><b>900.000,00</b> |
|  | <i>w tym wydatki niewygasające</i>  |                            |                            |                     | 483.205,88                               |

Kwota

Źródła finansowania w roku bieżącym



Lp. Nazwa zadania

Ogółem

Budżet Powiatu  
Środki zewnętrzne

Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie

## **WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH**

### **77/WZS/I/P**

**Dom Pomocy Społecznej ulica Krótka 6 a -  
zakupy inwestycyjne**

Termin rozpoczęcia:

1 stycznia 2004

zakończenia:

31 grudnia 2004

Plan

35.000,00

35.000,00

35.000,00  
0,00

Wykonanie

**34.954,00**

**34.954,00**

**34.954,00**  
**0,00**

Zadanie zostało zrealizowane.

W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy  
wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej  
oraz wyposażenie sali rehabilitacyjnej i terapeutycznej.

**Ogółem:**

Plan

35.000,00

35.000,00

35.000,00  
0,00

**Wykonanie**

**34.954,00**

**34.954,00**

**34.954,00**  
**0,00**

Kwota

Źródła finansowania w roku bieżącym





| Lp. | Nazwa zadania | Ogółem | Budżet Powiatu    |
|-----|---------------|--------|-------------------|
|     |               |        | Środki zewnętrzne |

Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie

### **WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta**

#### **92/WGKI/I/P**

#### **Remont mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę w Płocku**

Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2004      zakończenia: 31 grudnia 2006

|                                    |                     |                     |                                    |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| Plan                               | 2.650.000,00        | 2.650.000,00        | 2.650.000,00<br>0,00               |
| <b>Wykonanie</b>                   | <b>2.650.000,00</b> | <b>2.650.000,00</b> | <b>2.650.000,00</b><br><b>0,00</b> |
| <i>w tym wydatki niewygasające</i> |                     |                     | 2.503.139,24                       |

W 2004 roku podpisano porozumienie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Warszawie określające sposób finansowania inwestycji.  
Ponadto przygotowano i przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na realizację zadania (postępowania unieważniono).

#### **Ogółem:**

|                  |                     |                     |                                    |
|------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| Plan             | 2.650.000,00        | 2.650.000,00        | 2.650.000,00<br>0,00               |
| <b>Wykonanie</b> | <b>2.650.000,00</b> | <b>2.650.000,00</b> | <b>2.650.000,00</b><br><b>0,00</b> |

*w tym wydatki niewygasające* 2.503.139,24

Kwota

Źródła finansowania w roku bieżącym



| Lp.  | Nazwa zadania                         |                            | Ogółem               | Budżet Powiatu<br>Środki zewnętrzne          |
|--|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|--|
| <i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>                                      |                                       |                            |                      |  |
| <b><u>KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Przeprawy Mostowej</u></b> |                                       |                            |                      |  |
| <b>51/PM/I/P</b>   |                                       |                            |                      |  |
|  | <b>Budowa mostu przez rzekę Wisłę</b> | <i>Termin rozpoczęcia:</i> | 23 lipca 2002        | <i>zakończenia:</i> 23 lipca 2005            |
| <i>Plan</i>  |                                       |                            | 98.775.561,57        | 75.523.142,93<br>23.252.418,64               |
| <b>Wykonanie</b>   |                                       |                            | <b>98.775.561,57</b> | <b>75.523.142,93</b><br><b>23.252.418,64</b> |

Zadanie kontynuowane.

W ramach zadania w 2004 roku wykonano:

- a) most główny (przęsła od podpory 1- 6)
  - montaż konstrukcji stalowej przęsła 1-2 i 2-3,
  - montaż konstrukcji stalowej pylonów – podpora Nr 3 i 4,
  - kontynuowano montaż wspornikowy przęsła nurtowego od podpory Nr 3 do Nr 4 (do zamontowania pozostały dwie jednostki montażowe),
  - montaż want W2 – W13 i W15 – W28 (bez want W1 i W14),
  - montaż łożysk podpory nr 1, 3, 4, 6,
  - prace antykorozyjne w ilości 87.600 m<sup>2</sup>,
- b) most dojazdowy (przęsła od podpory 6-16)
  - betonowanie płyty pomostu
  - betonowanie chodników oraz pasa dzielącego jezdnie,
  - izolację płyty żelbetonowej pomostu w ilości 10.300 m<sup>2</sup>
  - ułożono dolną warstwę nawierzchni z asfaltu twardolanego w ilości 363 m<sup>3</sup>
  - montaż krawężnika mostowego,
  - montaż poręczy mostowych,
  - montaż barier ochronnych.

Powyższe zadanie zostało dofinansowane w wysokości 13.500.000,00 zł. z Budżetu Państwa, w tym: 10.000.000,00 zł. w ramach Kontraktu Wojewódzkiego oraz 3.500.000,00 zł. z subwencji ogólnej, a także w kwocie 9.752.418,64 zł. z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.



# WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU – część opisowa

| Lp.  | Nazwa zadania          | Ogółem                                     | Budżet Powiatu<br>Środki zewnętrzne |
|--|------------------------|--|-------------------------------------|
| <i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>  |                        |  |                                     |
| <b>52/PM/II/P</b>  |                        |  |                                     |
|  | <b>Drogi dojazdowe</b> | <i>Termin rozpoczęcia:</i> 1 stycznia 2004 | <i>zakończenia:</i> 31 grudnia 2005 |
| <i>Plan</i>  |                        | 18.250.000,00                              | 18.250.000,00<br>0,00               |
| <b>Wykonanie</b>   |                        | <b>18.250.000,00</b>                       | <b>18.250.000,00</b><br><b>0,00</b> |
| <i>w tym wydatki niewygasające</i>   |                        |  | 14.451.578,25                       |
| <p>Kontynuowano procedury pozyskiwania gruntów na cele budowlane. W 2004 roku pozyskano 81 działek o łącznej powierzchni 9,2242 ha. Uzyskano decyzję Wojewody Mazowieckiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę I i II odcinka dróg dojazdowych do mostu. Opracowana została dokumentacja techniczna dla odcinka IV (od węzła Dobrzykowska do węzła Góry). Uzyskano decyzję Wojewody Mazowieckiego o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej w ciągu ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Granicznej do Al. Jana Pawła II (droga krajowa Nr 62). Złożono dwa wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację dróg dojazdowych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport. Zabezpieczone środki finansowe w ramach wydatków niewygasających stanowią niezbędny wkład własny w realizację projektu złożonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.</p> |                        |  |                                     |

Kwota

Źródła finansowania w roku bieżącym



# WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU – część opisowa

| Lp.   | Nazwa zadania                                   |                            | Ogółem                | Budżet Powiatu<br>Środki zewnętrzne                                   |
|---|---|----------------------------|-----------------------|---|
| <i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i>   |   |                            |                       |   |
| <b>53/PM/II/P</b>   | <b>Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka</b> | <i>Termin rozpoczęcia:</i> | 1 stycznia 2004       | <i>zakończenia:</i>   |
|   |   |                            |                       | 31 grudnia 2008   |
| <i>Plan</i>   |   |                            | 593.783,18            | 593.783,18<br>0,00  |
| <b>Wykonanie</b>  |   |                            | <b>593.783,18</b>     | <b>593.783,18</b><br><b>0,00</b>                                      |
| <p>W 2004 roku podpisano porozumienie z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie opracowania zasad i wspólnego finansowania koncepcji programowej budowy odcinka drogi krajowej Nr 60 od węzła z ul. Wyszogrodzką do miejscowości Goślice oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej. Na podstawie porozumienia zakres współfinansowania przez miasto Płock opracowań projektowych wynosi 22%. Ponadto wykupiono pod obwodnicę 4 działki o łącznej powierzchni 2,3152 ha.</p> |   |                            |                       |   |
| <b>Ogółem:</b>  |   |                            |                       |   |
|   | <i>Plan</i>                                     |                            | 117.619.344,75        | 117.619.344,75<br>94.366.926,11<br>23.252.418,64                      |
|   | <b>Wykonanie</b>                                |                            | <b>117.619.344,75</b> | <b>117.619.344,75</b><br><b>94.366.926,11</b><br><b>23.252.418,64</b> |
|   | <i>w tym wydatki niewygasające</i>              |                            |                       | 14.451.578,25   |

Kwota

Źródła finansowania w roku bieżącym

Lp. Nazwa zadania



Ogółem

Budżet Powiatu  
Środki zewnętrzne

Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie

**KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Bezpieczeństwa**

103/PB/II/P

**Centrum Powiadamiania Ratunkowego**

Termin rozpoczęcia: 1 stycznia 2004 zakończenia: 31 grudnia 2004

|                  |                   |                   |                  |                  |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Plan             | 134.742,00        | 134.742,00        | 100.000,00       | 34.742,00        |
| <b>Wykonanie</b> | <b>134.719,81</b> | <b>134.719,81</b> | <b>99.977,81</b> | <b>34.742,00</b> |

Zadanie zakończone.

W ramach zadania zakupiono sprzęt i wyposażenie dla potrzeb Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

W 2004 roku wydatki w wysokości 34.742,00 zł. zostały sfinansowane środkami z budżetu powiatu ziemskiego.

**Ogółem:**

|                  |                   |                   |                  |                  |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Plan             | 134.742,00        | 134.742,00        | 100.000,00       | 34.742,00        |
| <b>Wykonanie</b> | <b>134.719,81</b> | <b>134.719,81</b> | <b>99.977,81</b> | <b>34.742,00</b> |

Kwota

Źródła finansowania w roku bieżącym

Lp. Nazwa zadania



|   |                     | Ogółem            | Budżet Powiatu    |                 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|   |                     |                   | Środki zewnętrzne |                 |
| Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie  |                     |                   |                   |                 |
| <b>WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU - Oddział Oświaty</b>  |                     |                   |                   |                 |
| <b>120/WOKI/II/P</b>  |                     |                   |                   |                 |
| <b>Szkoły zawodowe – zakupy inwestycyjne -</b>  |                     |                   |                   |                 |
|   | Termin rozpoczęcia: | 24 listopada 2004 | zakończenia:      | 31 grudnia 2004 |
| Plan  |                     | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00        |
| Wykonanie   |                     | <b>7.990,00</b>   | <b>7.990,00</b>   | <b>7.990,00</b> |
|   |                     |                   |                   | 0,00            |
|   |                     |                   |                   | 0,00            |
| Zadanie zakończone.<br>W ramach zadania zakupiono kserokopiarkę dla potrzeb<br>Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2. |                     |                   |                   |                 |
| <b>Ogółem:</b>  |                     |                   |                   |                 |
|   |                     | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00        |
|   |                     |                   |                   | 0,00            |
|   |                     | <b>7.990,00</b>   | <b>7.990,00</b>   | <b>7.990,00</b> |
|   |                     |                   |                   | 0,00            |

Kwota

Źródła finansowania w roku bieżącym



# WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH POWIATU – część opisowa

| Lp. | Nazwa zadania   |                         | Ogółem                | Budżet Powiatu<br>Środki zewnętrzne          |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|--|
|     | <i>Zakres rzeczowy zadania / Parametry charakteryzujące zadanie</i> |                         |                       |  |
|     |   | <b>Ogółem Wydziały:</b> |                       |  |
|     | Plan  | 124.634.861,54          | 124.634.861,54        | 99.947.700,90<br>24.687.160,64               |
|     | <b>Wykonanie</b>  | <b>124.219.537,45</b>   | <b>124.219.537,45</b> | <b>99.532.415,90</b><br><b>24.687.121,55</b> |
|     | <i>w tym wydatki niewygasające</i>                                  |                         |                       | <i>18.166.079,30</i>                         |