

Inwestycje i remonty w obszarze kultury, sportu, oświaty i służby zdrowia

Lp.	Podmiot – nazwa zadania	Zakres rzeczowy realizacji	Finansowanie
1	Drogi publiczne gminne <i>Budowa ścieżek rowerowych</i>	Zadanie kontynuowane. W 2006 roku opracowano dokumentację ścieżki rowerowej w ulicy Armii Krajowej do połączenia z istniejącą ścieżką rowerową w ulicy Wyszogrodzkiej oraz rozpoczęto realizację odcinka ścieżki z terminem zakończenia 31.05.2007 roku. Ponadto przeprowadzono postępowanie przetargowe dotyczące przebudowy ciągu komunikacyjnego wraz z odwodnieniem tj. odcinek ul. Norbertańskiej od terenów ZOO w sąsiedztwie wiaduktu PKP przy ul. Mostowej do skrzyżowania z ul. Grabówka. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu braku ważności ofert. Środki niewygasające przeznaczone zostaną na realizację zadania.	<i>Plan 481.852,43 zł</i> Wykonanie 473.922,43 zł <i>w tym niewygasające 444.644,43 zł.</i>
2	Szkoły podstawowe <i>Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkołach Podstawowych</i>	Zadanie kontynuowane. W ramach powyższego zadania wykonano przebudowę boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 oraz przy Szkole Podstawowej Nr 18. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 11 została dofinansowana z Ministerstwa Sportu środkami w wysokości 100.000,00 zł.	<i>Plan 1.413.948,81 zł</i> Wykonanie 1.413.948,81 zł
3	Gimnazja <i>Przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Gimnazjach</i>	Zadanie kontynuowane. W ramach powyższego zadania zrealizowano przebudowę dwóch boisk oraz bieżnię przy Gimnazjum Nr 5. Ponadto przebudowano boiska i urządzenia sportowe przy Gimnazjum Nr 2. W 2006 roku zadanie było finansowane również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 1.451.424,70 zł. Zadanie realizowane będzie również ze środków niewygasających.	<i>Plan 292.073,62 zł</i> Wykonanie 291.823,31 zł <i>w tym niewygasające 54.403,12 zł</i>
4	Licea ogólnokształcące <i>Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wyposażeniem</i>	Zadanie kontynuowane. W ramach zadania zakończono przebudowę i modernizację budynku internatu. rozpoczęto przebudowę boisk sportowych. Ponadto przeprowadzono postępowania przetargowe na budowę segmenty dydaktycznego, które zostało unieważnione. Zadanie realizowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 2.706.865,81 zł.	<i>Plan 3.463.455,99 zł</i> Wykonanie 3.463.300,31 zł <i>w tym niewygasające 927.189,52 zł</i>

Lp.	Podmiot – nazwa zadania	Zakres rzeczowy realizacji	Finansowanie
		Środki niewygasające przeznaczone zostaną na realizację zadania.	
5	Licea ogólnokształcące <i>III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej – boiska sportowe</i>	Zadanie kontynuowane. W ramach powyższego zadania w 2006 roku wybudowano boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki wraz z wyposażeniem oraz postawiono kontener z przeznaczeniem na magazynek podręczny przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej.	<i>Plan 570.000,00 zł</i> Wykonanie 564.810,19 zł
6	Pozostała działalność <i>Rozbudowa i przebudowa Przychodni Rehabilitacyjnej przy ulicy Tysiąclecia</i>	Zadanie kontynuowane. W ramach powyższego zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania oraz zawarto umowę. Planowany termin zakończenia – 30.11.2007 roku. W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku sfinansowano opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego w wysokości 13.908,00 zł. Środki niewygasające z 2006 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.	<i>Plan 1.956.750,80 zł</i> Wykonanie 1.956.750,80 zł <i>w tym niewygasające</i> <i>1.956.690,80 zł</i>
7	Pozostała działalność <i>Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od „Hotelu Starzyński” do Katedry wraz z budową Amfiteatru</i>	Zadanie kontynuowane. W ramach zadania w roku 2006 wykonano całość robót budowlanych w budynku zaplecza, zakończono układanie membrany wraz z elementami odprowadzającymi wody deszczowe. Obiekt amfiteatru wyposażono w niezbędne instalacje. Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 5.036.481,00 zł. Środki niewygasające przeznaczone zostaną na wykonanie prac uzupełniających.	<i>Plan 7.500.000,00 zł</i> Wykonanie 7.494.636,62 zł <i>w tym niewygasające</i> <i>90.583,74 zł</i>
8	Pozostała działalność <i>Zakup sceny wraz z oświetleniem</i>	W 2006 roku zadanie zostało zakończone. Zadanie było finansowane również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 102.443,40 zł.	<i>Plan 62.356,40 zł</i> Wykonanie 62.207,80 zł
9	Obiekty sportowe <i>Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego Sobótka wraz z portem jachtowym</i>	Zadanie kontynuowane. W ramach powyższego zadania: - zakończono realizację ciągu pieszo – rowerowego u podnóża skarpy, - zamontowano pomosty na zalewie Sobótka na okres sezonu, - ustalono linię brzegową rzeki Wisły od ujścia Brzeźnicy do wysokości mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego dla uzyskania inwestycyjnych terenów komunalnych,	<i>Plan 2.318.059,64 zł</i> Wykonanie 2.318.059,64 zł <i>w tym niewygasające</i> <i>1.753.698,28 zł</i>

Lp.	Podmiot – nazwa zadania	Zakres rzeczowy realizacji	Finansowanie
		<ul style="list-style-type: none"> - przygotowano i zdemontowano tory regatowe na potrzeby Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego, - kontynuowano opracowanie dokumentacji technicznej zaplecza szkoleniowo – socjalno - technicznego wraz z infrastrukturą z terminem realizacji 3,5 miesięcy od daty uzyskania prawomocnej decyzji celu publicznego, - kontynuowano opracowanie dokumentacji technicznej na budowę portu jachtowego na Wiśle z terminem realizacji 5 miesięcy od daty uzyskania prawomocnej decyzji celu publicznego, - kontynuowano opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ciągu pieszo – rowerowego (termin zakończenia 31.03.2007 roku), - kontynuowano wykonanie podziału geodezyjnego działek pod zrealizowany ciąg pieszo – rowerowy u podnóża skarpy z terminem zakończenia 6 tygodni od daty uzyskania prawomocnych postanowień pozytywnie opiniujących podział, - przeprowadzono procedurę przetargową na projektowanie i realizację kolei linowo – szynowej, ww. postępowanie zostało unieważnione, - przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji i realizację remontu obiektów Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego ww. postępowania zostały unieważnione. <p>W 2006 roku zadanie było finansowane również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 247.669,83 zł. Zadanie realizowane będzie również ze środków niewygasających.</p>	
10	<p>Obiekty sportowe</p> <p><i>Hala sportowo - widowiskowa</i></p>	<p>Zadanie kontynuowane.</p> <p>W ramach powyższego zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę, jednak w wyniku odwołania w sprawie wyboru oferenta, postępowanie przetargowe nie dobiegło końca z upływem 2006 roku.</p> <p>Ponadto Gmina wystąpiła do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. W następstwie czego uzyskaliśmy zapewnienie o dofinansowaniu w wysokości 50% wartości kosztorysowej części sportowej zadania. Uzyskano decyzję o ustaleniu warunków zabudowy dla planowanej inwestycji oraz wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody</p>	<p><i>Plan 4.187.582,40 zł</i></p> <p>Wykonanie 4.081.482,40 zł <i>w tym niewygasające</i> <i>4.080.082,30 zł</i></p>

Lp.	Podmiot – nazwa zadania	Zakres rzeczowy realizacji	Finansowanie
		na realizację przedsięwzięcia. Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 8.530,80 zł. Zadanie realizowane będzie również ze środków niewygasających.	
11	Obiekty sportowe <i>Skate Park</i>	W ramach powyższego zadania przeprowadzono rozpoznanie w zakresie programu funkcjonalno – użytkowego, lokalizacji obiektu oraz kosztów budowy. Rozważana jest lokalizacja obiektu w rejonie Hali Sportowo – Widowiskowej.	<i>Plan 200.000,00 zł</i> Wykonanie 0,00 zł
12	Obiekty sportowe <i>Budowa sali gimnastycznej - Centrum Sportów Walki</i>	W ramach realizacji zadania opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla inwestycji oraz przygotowano materiały do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przeprowadzono ustalenia w zakresie wskazania lokalizacji dla inwestycji. Zadanie realizowane będzie również ze środków niewygasających.	<i>Plan 50.000,00 zł</i> Wykonanie 50.000,00 zł <i>w tym niewygasające 49.958,00 zł</i>
13	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze <i>Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2</i>	Zadanie kontynuowane. W ramach powyższego zadania w 2006 roku zakończono budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym Nr 2. Zadanie było finansowane również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku w wysokości 443.887,18 zł. Środki niewygasające przeznaczone zostaną na pierwsze wyposażenie sali gimnastycznej.	<i>Plan 2.554.931,69 zł</i> Wykonanie 2.398.058,84 zł <i>w tym niewygasające 203.728,25 zł</i>